

На основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15), Град Прокупље, као Наручилац, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Редни број јавне набавке ЈНМВ : Р-1.3.3/401-67/19-04

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца : Град Прокупље. Таткова бр.2 Прокупље, www.prokuplje.org.rs

Врста наручиоца : Орган локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке : поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета набавке : Радови на електроенергетским инсталацијама за улично осветљење тротоара уз регионални пут Белољин - Блаце

Назив и ознака из општег речника набавке :

45316110 – истанлација путне расвете;

50232110 – пуштање у рад уређаја јавне расвете

Уговорена вредност : 4.672.350,00 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора : нема

Објективни разлози за измену уговора : У току реализације Уговора утврђена је потреба за продужење рока. Извођач радова је дана 12.12.2019.године доставио захтев за продужење рока Наручиоцу, у свему према члану 5. и члану 17.Уговора, а у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу.

Образложење

Дана 03.12.2019.године, између Града Прокупља, Таткова бр.2 , у својству Наручиоца и групе понуђача “ KEEP LIGHT “ д.о.о. Београд, Трговачка бр.16А, као носиоца посла, и „МЕР ИНЖЕНЈЕРИНГ” д.о.о. Београд, ул. Радних акција бр.2Г, као члана групе, у својству Извођача и по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број Р-1.3.3/401-67/19-04, закључен је уговор о извођењу радова на електроенергетским инсталацијама за улично осветљење тротоара уз регионални пут Белољин - Блаце .

Извођач радова је у складу са чланом 5. и чланом 17. Уговора а у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу, доставио захтев за продужење рока Наручиоцу. У свом захтеву од 12.12.2019. године извођач радова тражи да се Основни уговор анексира и да гласи да је рок извођења радова 3 радна дана од дана увођења у посао, јер како он наводи, нису обезбеђени услови за почетак радова, односно нису извршени припремни радови неопходни за увођење у посао.

Како је Основним уговором и Посебним узансама о грађењу предвиђена могућност продужења рока, у случајевима: када наручилац није обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту и закашњења увођења Извођача у посао, тј. када је Извођач због променљивих околности био спречен да изведе радове, а на основу обавештења „Крушевацпут“ АД Крушевац бр.020-4827 од 12.12.2019. године, донета је одлука као у диспозитиву.

Град Прокупље

Градоначелник

Александар Симоновић



У прилогу:

- Обавештење „Крушевацпут“ АД Крушевац бр.020-4827 од 12.12.2019. године;
- Захтев за продужење рока за извођење радова групе понуђача“ КЕЕР LIGHT “ д.о.о. Београд, Трговачка бр.16А у својству Извођача, и „МЕР INŽENJERING” д.о.о. Београд , ул. Радних акција бр.2Г, као члана групе бр.89-5/19 од 12.12.2019. године;
- Сагласност наручиоца са продужењем рока бр. 401-67/19-04 од 16.12.2019. године;
- Уговор са извођачем радова бр.401-67/19-'04 од 03.12.2019. године
- Извод из Посебних узанси о грађењу, члан 42.